II fase: principali interventi già effettuati

Smontato tutta la parte in legno (rimontaggio a primavera).
Rifatti quasi completamente i muri di sostegno.

Sistemate le piode del tetto.
Rifatti parzialmente i muri del deposito a Nord.
Rifatto parte dei muri di sostegno PT
Sostituito un tondone della parete Nord

Tolto le piode per sicurezza.
Stabilità delle pareti a rischio.

Rifatto completamente il muro a monte che fa da fondamenta anche per L

Rifatto copertura in piode.
Sostituito parte legname del tetto
Sostituito parte travi di sostegno pavimento

Tolto le piode e il legname del tetto.
Rifatti parzialmente i muri di sostegno